



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567
(1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

ส่วนที่ 1

(เดือน 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประ มาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน เขตตำบลนาหนองทุ่ม จำนวน 6 หมู่บ้านประกอบด้วย หมู่ที่ 3,5,6,8,11และ หมู่ที่ 15	3,400,000 โอนเพิ่ม 29,498.78	✓	-	-	-	3,429,498.78	-	1 เม.ย.67	30 ก.ย.67	
2	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่ง ปฏิกูลและน้ำเสีย	30,000	-	-	-	✓	โอน งบประมาณ 30,000	-	1 มี.ค.67	31 พ.ค.67	
3	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล บ้าน หนองรวก หมู่ที่ 2	200,000	-	-	-	✓	โอน งบประมาณ 200,000	-	1 มี.ค.67	31 พ.ค.67	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประ มาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
4	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานทั้งภายนอก-ภายใน ตำบลนาหนองทุ่ม	469,000	-	-	-	✓	โอน งบประมาณ 469,000	-	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
5	โครงการปรับปรุงอาคารห้อง ประชุม	617,000 (โครงการใหม่)	✓	-	-	-	617,000 โครงการใหม่	-	1 เม.ย.67	30ก.ย.67	
จำนวน 5 โครงการ		4,765,498.78	2	-	-	3	4,046,498.78	719,000	-	-	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

ส่วนที่ 1

(เดือน 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการขยายขาดเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ประจำปี 2566

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด	
1	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายจากสระ โสภาเข้าพื้นที่ การเกษตร บ้านโคก งาม หมู่ที่ 1	80,000	✓	-	-	-	78,000	2,000	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
2	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายหน้าโรงเรียน บ้านโคกงาม ไปที่นา นางยาใจ เนียมพา หมู่ ที่ 1 บ้านโคกงาม	49,900	✓	-	-	-	48,500	1,400	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด	
3	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายบ้านโคกงาม ถึงที่นางราตรี หมู่ ประเสริฐ หมู่ที่ 1 บ้าน โคกงาม	69,600	✓	-	-	-	68,000	1,600	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
4	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายแยก แก่งคร้อ,นาแก- หนอง ม่วง หมู่ที่ 2 บ้าน หนองรวก	49,600	✓	-	-	-	48,500	1,100	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
5	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายหนองรวก- โคกลำดัม,คึมคู บ้าน หนองรวก หมู่ที่ 2	79,000	✓	-	-	-	77,500	1,500	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
6	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายแยก	112,700	✓	-	-	-	110,300	2,400	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	แก่งครอ,นาแก- หนอง รวก,หนองม่วง บ้าน หนองรวก หมู่ที่ 2										
7	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายนาหนอง ทุ่ม-แยกหนองรวก, โคกล่ามหมู่ที่ 3	80,800	✓	-	-	-	79,000	1,800	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
8	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายโนนส้มโอง- สามแยกห้วยอีดำน หมู่ ที่ 3	70,500	✓	-	-	-	69,000	1,500	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
9	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายนกเขาทอง- ห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 4 บ้านนกเขาทอง	51,300	✓	-	-	-	50,500	1,000	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
10	โครงการปรับปรุงถนน	140,700	✓	-	-	-	138,000	2,700	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด	
	ลูกรัง สายนกเขาทอง- ซับจันทรแดง หมู่ที่ 4										
11	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง เพื่อการเกษตร แยกโนนนาว์วซับจันทร แดง หมู่ที่ 4	60,100	✓	-	-	-	58,973	1,127	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
12	โครงการปรับปรุงถนน สายลำห้วยใหญ่-แยก บ้านนกเขาทอง,ดงพอง หมู่ที่ 4 บ้านนกเขา ทอง	98,700	✓	-	-	-	96,800	1,900	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
13	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายแยกบ้านดง พอง,นกเขาทอง-ห้วย	99,600	✓	-	-	-	97,700	1,900	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด	
	อีแซว หมู่ที่ 5 บ้านดง พอง										
14	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายบ้านดง พอง-หนองสองห้อง หมู่ที่ 5 บ้านดงพอง	93,700	✓	-	-	-	91,800	1,900	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
15	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายห้วยหิน ลอง-สามแยกห้วยวัง หว่า หมู่ที่ 5 บ้าน ดงพอง	138,700	✓	-	-	-	135,600	3,100	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
16	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายนายนาย ลำอาง อาสาชาติ ถึง ถนนคอนกรีตเดิม หมู่	63,800	✓	-	-	-	63,800	1,400	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด	
	ที่ 7 บ้านนาแก										
17	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายบ้านนาแก- โป่งช้าง หมู่ที่ 7 บ้านนาแก	225,200	✓	-	-	-	220,300	4,900	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
18	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 บ้านโคกล่าม	495,000	✓	-	-	-	494,500	500	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
19	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังลำห้วยใหญ่- ห้วยอี้งอง หมู่ที่ 9 บ้านนาหนองทุ่มใต้	80,700	✓	-	-	-	79,000	1,700	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
20	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายจากลำห้วย	72,000	✓	-	-	-	70,700	1,300	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	ใหญ่-ซอกหินแตก หมู่ ที่ 9 บ้านนาหนองทุ่ม ใต้										
21	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายบ้านนาแก เหนือ ถึง แอนเปสัย หมู่ที่ 10	176,200	✓	-	-	-	172,700	3,500	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
22	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายใต้ฝายใหม่ หมู่ที่ 10 บ้านนาแกเหนือ	110,700	✓	-	-	-	109,500	1,200	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
23	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายเลียบลำ ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านนาหนองทุ่มกลาง	51,600	✓	-	-	-	50,500	1,100	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
24	โครงการปรับปรุงถนน	169,500	✓	-	-	-	166,000	3,500	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด	
	ลูกรัง สายบ้านโนน สง่า-คุ้มภูโค้ง บ้านโนน สง่า หมู่ที่ 12										
25	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายบ้านโนน สง่า-ชัยจันทร์แดง หมู่ ที่ 12	146,000	✓	-	-	-	143,200	2,800	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
26	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาแก ถึง ท่า ขาม หมู่ที่ 13	99,400	✓	-	-	-	97,600	1,800	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
27	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายท่าขาม - โปร่งช้าง บ้านนาแกใต้ หมู่ที่ 13	91,900	✓	-	-	-	90,100	1,800	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
28	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายเลียบบลำ ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้าน โนนรัง	71,200	✓	-	-	-	69,600	1,600	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
29	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายอ่างหนอง แต้-แยกห้วยหินเก็ง, อ่างโปร่งขาม หมู่ที่ 15	150,600	✓	-	-	-	145,600	5,400	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
30	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายแยกโนน ด่าน-แยกคลองส่ง น้ำท่าขาม หมู่ที่ 16 บ้านนาแกศรีสวัสดิ์	217,600	✓	-	-	-	213,100	4,500	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
31	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายอ่างโปร่ง ข้างไปท่าขาม หมู่ที่	97,200	✓	-	-	-	95,200	2,000	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	16 บ้านนาแกศรีสวัสดิ์										
32	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำและถนน คสล. สายแยกหนอง รวกพัฒนา, ้วยอี ด่าน-ภูซั้วหว้า บ้าน หนองรวกพัฒนา หมู่ ที่ 18	466,000	-	-	-	✓	-	466,000	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
33	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายบ้านโคก ลุ่มพัฒนา-หนอง สะแบง หมู่ที่ 19 บ้าน โคกลุ่มพัฒนา	74,800	✓	-	-	-	73,200	1,600	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
34	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายโสกไส้ไก่อ- พื้นที่การเกษตร หมู่ที่	73,000	✓	-	-	-	71,600	1,400	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	19 บ้านโคกลามพัฒนา										
จำนวน 34 โครงการ		4,207,300	✓	-	-	-	3,672,573	534,727			-
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567											
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกแก้งคร้อ,นา แก - ที่น่านางยาใจ เนียมพา หมู่ที่ 1 บ้าน โคกงาม	238,000	✓	-	-	-	238,000	-	1ก.ค.67	30ก.ย.67	
2	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์รอบสระหนอง รวก หมู่ที่ 2,18 บ้าน หนองรวก,บ้านหนอง รวกพัฒนา	219,700	✓	-	-	-	219,700	-	1ก.ค.67	30ก.ย.67	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนส้มโฮง-หนอง รวก, ภูซำหว้า หมู่ที่ 3 บ้านนาหนองทุ่ม	238,000	✓	-	-	-	238,000	-	1ก.ค.67	30ก.ย.67	
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนกเขาทอง - ห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 4 บ้านนกเขาทอง	238,000	✓	-	-	-	238,000	-	1ก.ค.67	30ก.ย.67	
5	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัวยู ถนน ภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 6	356,000	✓	-	-	-	356,000	-	1ก.ค.67	30ก.ย.67	
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	238,000	✓	-	-	-	238,000	-	1ก.ค.67	30ก.ย.67	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	สายแยกป่าช้า - ห้วยอี ง่อง หมู่ที่ 9 บ้านนาหนองทุ่มใต้										
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกป่าช้า(คุ้มโนน ตาล)-พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านนาหนองทุ่มกลาง	238,000	✓	-	-	-	238,000	-	1ก.ค.67	30ก.ย.67	
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มท่าขาม หมู่ที่ 13 บ้านนาแกใต้	238,000	✓	-	-	-	238,000	-	1ก.ค.67	30ก.ย.67	
9	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกลำห้วยใหญ่-	238,000	✓	-	-	-	238,000	-	1ก.ค.67	30ก.ย.67	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	แยกดงพอง,นกเขาทอง หมู่ที่ 1บ้านโนนรัง										
10	โครงการปรับปรุงท่อ ลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 15 บ้านนาล้อม	166,000	✓	-	-	-	166,000	-	1ก.ค.67	30ก.ย.67	
11	โครงการต่อเติมอาคาร เอนกประสงค์ ในชุมชน หินผาฟ้า น้ำ หมู่ที่ 17 บ้านนาแกท่าขอนยาง	280,000	✓	-	-	-	280,000	-	1ก.ค.67	30ก.ย.67	
12	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายนาตาแก้ว หมู่ที่ 17 บ้านนาแกท่า ขอนยาง	117,900	✓	-	-	-	117,900	-	1ก.ค.67	30ก.ย.67	
13	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกล่ามพัฒนา	81,200	-	-	✓	-	-	81,200	1ก.ค.67	30ก.ย.67	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	ซอย 2 หมู่ที่ 19 บ้าน โคกล่ามพัฒนา										
14	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางมยุรี บุญใหญ่ ถึง บ้านนาย ประสิทธิ์ คำทองสุข หมู่ที่ 19 บ้านโคกล่าม พัฒนา	185,000	-	-	✓	-	185,000	-	1ก.ค.67	30ก.ย.67	
จำนวน 14 โครงการ		3,071,800	12	-	2	-	2,805,600	266,200	-	-	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะ เวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการอุดหนุน ส่งเสริมสนับสนุนปลูก หม่อนเลี้ยงไหม บ้าน หนองรวก หมู่ที่ 2	40,000	✓	-	-	-	40,000	-	1มี.ค.67	31 พ.ค.67	
2	โครงการอุดหนุน ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ครบวงจร หมู่ที่ 8	40,000	✓	-	-	-	40,000	-	1มี.ค.67	31 พ.ค.67	
3	โครงการอุดหนุน ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ครบวงจร หมู่ที่ 19	40,000	✓	-	-	-	40,000	-	1มี.ค.67	31 พ.ค.67	
จำนวน 3 โครงการ		120,000	3	-	-	-	120,000	-	-	-	

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะ เวลาสิ้นสุด	
1	โครงการปรับปรุงทัศนทัศน์ศูนย์ นำ มองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัย มงคลประจำปีงบประมาณ 2567	20,000	✓	-	-	-	20,000	-	1 ม.ค.67	31มี.ค.67	
2	โครงการปรับปรุงทัศนทัศน์ศูนย์ นำ มองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง บุญญาวาส ประจำปีงบประมาณ 2567	20,000	✓	-	-	-	20,000	-	1 ม.ค.67	31มี.ค.67	
3	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด อบต.นาหนองทุ่ม	40,000	✓	-	-	-	40,000	-	1 ม.ค.67	28ก.พ.67	
4	โครงการเรียนรู้สู่โลกเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และ	90,000	✓	-	-	-	90,000	-	1ม.ค.67	31มี.ค.67	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะ เวลาสิ้นสุด	
	ประสิทธิภาพของนักเรียนในเขตพื้นที่อบต.ประจำปี งบประมาณ 2567										
5	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567	100,000	✓	-	-	-	100,000	-	13ม.ค.67	13ม.ค.67	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	717,392	✓	-	-	-	717,392	-			
	6.1 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	546,840					546,840	-	1ต.ค.66	30พ.ย.66	
	6.2 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	113,832					113,832	-	16พ.ค.67	30มิ.ย.67	
	6.3 ค่าหนังสือเรียน	8,000					8,000	-	16พ.ค.67	30มิ.ย.67	
	6.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน	11,600					11,600	-	16พ.ค.67	30มิ.ย.67	
	6.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	18,560					18,560	-	16พ.ค.67	30มิ.ย.67	
	6.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	18,560					18,560	-	16พ.ค.67	30มิ.ย.67	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะ เวลาสิ้นสุด	
7	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.นาหนองทุ่ม จำนวน 6 โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ หมู่ 2,18,8,19	877,430	✓	-	-	-	715,519.44	161,910.56	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
จำนวน 7 โครงการ		1,864,822	7	-	-	-	1,412,725.44	161,910.56	-	-	
3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต											
3.1 แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา											
1	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.นาหนองทุ่ม จำนวน 6 โรงเรียน	2,055,400 โอนเพิ่ม 1,700	✓	-	-	-	2,057,100	-	1ต.ค.-30 พ.ย.66	1พ.ค.-30 มิ.ย.67	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนิน การ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะ เวลาสิ้นสุด	
จำนวน 1 โครงการ		2,057,100	1	-	-	-	2,057,100	-	-	-	-
3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต											
3.2 แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ											
1	โครงการอบรมเข้าค่ายเยาวชน เศรษฐกิจพอเพียง	20,000	✓	-	-	-	20,000	-	1 มี.ค.67	31พ.ค.67	
2	โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียนใน เขตพื้นที่อบต.นาหนองทุ่ม	45,000	✓	-	-	-	45,000	-	1ก.ค.67	31ส.ค.67	
3	โครงการทำนาข้าวและปลูกผัก สวนครัวโรงเรียนบ้านโคกกาม หมู่ ที่ 1	15,000	✓	-	-	-	15,000	-	1พ.ค.67	31ส.ค.67	
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ อาชีพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อ ซีเมนต์ โรงเรียนบ้านหนองรวก หมู่ที่ 2	15,000	✓	-	-	-	15,000	-	1พ.ค.67	31ส.ค.67	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะ เวลาสิ้นสุด	
5	โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าโรงเรียน บ้านนงเขาทอง หมู่ที่ 4	15,000	✓	-	-	-	15,000	-	1พ.ค.67	31ส.ค.67	
6	โครงการผลิตและใช้สื่อการเรียน การสอน โรงเรียนบ้านดงพอง หมู่ ที่ 5	10,000	✓	-	-	-	10,000	-	1พ.ค.67	31ส.ค.67	
7	โครงการกิจกรรมเกษตรชีวภาพ เพื่อการเรียนรู้ทักษะอาชีพแบบ พอเพียงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 6	20,000	✓	-	-	-	20,000	-	1พ.ค.67	31ส.ค.67	
8	โครงการห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8	15,000	✓	-	-	-	15,000	-	1พ.ค.67	31ส.ค.67	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนิน การ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะ เวลาสิ้นสุด	
	จำนวน 8 โครงการ	155,000	8	-	-	-	155,000	-	-	-	
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.2 แผนงานสาธารณสุข											
1	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	34,000 โอนเพิ่ม 8,900	✓	-	-	-	39,675	3,225	1มี.ค.67	31พ.ค.67	
2	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	20,000	✓	-	-	-	20,000	-	1ก.ค.67	31ส.ค.67	
3	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To /Be number one (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน หมู่บ้าน พุทธระหม่อนหญิงอุบลรัตน์	120,000	✓	-	-	-	120,000	-	1ก.ค.67	31ส.ค.67	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะ เวลาสิ้นสุด	
	นราชนกนิเทศวิวัฒนา										
4	โครงการอบรมหมอชาวบ้านใน พระราชประสงค์	40,000	✓	-	-	-	40,000	-	1ก.ค.67	31ส.ค.67	
รวม 4 โครงการ		222,9000	4	-	-	-	219,675	3,225	-	-	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต											
3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
1	โครงการจัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	68,000	✓	-	-	-	60,600	7,400	1ก.พ.67	30มิ.ย.67	
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. นาหนองทุ่ม	60,000	✓	-	-	-	40,000	20,000	1 เม.ย.67	31พ.ค.67	
3	โครงการขับเคลื่อนอุทยานธรณี	20,000	-	-	✓	-	-	20,000	1 มี.ค.67	1เม.ย.67	
4	โครงการอบรมสัมมนา จริยธรรม คุณธรรม	50,000	-	-	✓	-	-	50,000	1มิ.ย.67	30ก.ค.67	
5	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	100,000	✓	-	-	-	99,000	1,000	1พ.ค.67	31พ.ค.67	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะ เวลาสิ้นสุด	
6	โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์และการจัดกิจกรรมวัน ผู้สูงอายุ	50,000		-	-	✓	-	50,000 โอน งบประมาณ	11เม.ย.67	12พ.ค.67	
รวม 6 โครงการ		348,000	3	-	2	-	199,600	98,400	-	-	
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต											
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์											
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	80,000	-	-	✓	-	-	80,000	1 ต.ค.66	30ก.ย.67	
2	โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น	30,000	✓	-	-	-	30,000	-	1 พ.ค.67	30มิ.ย.67	
3	โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้าง รายได้ให้กับประชาชน	50,000	✓	-	-	-	31,000	19,000	1ม.ค.67	28ก.พ.67	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนิน การ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะ เวลาสิ้นสุด	
จำนวน 3 โครงการ		141,000	2	-	1	-	61,000	80,000	-	-	-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต											
3.5 แผนงานการเกษตร											
1	โครงการตั้งด่านจุดสกัดเฝ้าระวัง การตัดไม้ทำลายป่าการลักลอบ ขนของป่า	49,950	-	-	✓	-	-	49,950	1ส.ค.67	31ส.ค.67	
2	โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษา แผ่นดิน	20,000	✓	-	-	-	15,700	4,300	1มิ.ย.67	31ส.ค.67	
3	โครงการคุ้มครองดูแลบำรุงรักษา ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	19,540	✓	-	-	-	16,915	2,625	1ส.ค.67	31ส.ค.67	
4	โครงการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิง นิเวศน้ำตกสวนน้อยประจำปี 2567	100,000	-	-	✓	-	-	100,000	1ม.ค.67	31มี.ค.67	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนิน การ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะ เวลาสิ้นสุด	
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราช สุนดาฯสยามบรม ราชกุมารฯ(อพ.สธ.)	49,000	-	-	✓	-	-	49,000	1พ.ค.67	1มิ.ย.67	
6	โครงการกำจัดวัชพืชและ ผักตบชวาในแหล่งน้ำธรรมชาติ	16,450	-	-	✓	-	-	16,450	-	-	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต											
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง											
1	โครงการจัดประชุมตำบลเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. เคื่อนที่	40,000	✓	-	-	-	40,000	-	1มิ.ค.67	1มิ.ย.67	
2	โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	30,000	-	-	✓	-	-	30,000	1มิ.ย.67	1ก.ค.67	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะ เวลาสิ้นสุด	
3	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ชุมชน	54,132	-	-	✓	-	-	54,130	1พ.ย.67	31ส.ค.67	
จำนวน 3 โครงการ		124,132	1	-	2	-	40,000	84,132	-	-	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต											
3.7 แผนงานรักษาความสงบใน											
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดัง เด็กจมน้ำ	30,000	-	-	✓	-	-	30,000	1ก.พ.67	30เม.ย.67	
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	40,000	✓	-	-	-	40,000	-	30ธค66- 5มค.67	7 -17เม.ย. 67	
3	โครงการจัดฝึกอบรมเพิ่มพูน ประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	150,000	✓	-	-	-	150,000	-	1ม.ค.67	31มี.ค.67	
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ ป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนี	30,000	✓	-	-	-	30,000	-	1 พ.ค.67	30มิ.ย.67	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนิน การ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะ เวลาสิ้นสุด	
	ไฟในสำนักงานและสถานศึกษา										
5	โครงการฝึกอบรมจัดทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟฟ้า	30,000	✓	-	-	-	30,000	-	1ธ.ค.66	1ก.พ.67	
6	โครงการฝึกอบรมชุดฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนา หนองทุ่ม	40,000	✓	-	-	-	40,000	-	1ก.พ.67	31พ.ค.67	
7	โครงการอบรมให้ความรู้การ ป้องกันยาเสพติดในชุมชนและ สถานศึกษา	50,000	✓	-	-	-	50,000	-	1ม.ค.67	30ก.ย.67	
จำนวน 7 โครงการ		370,000	6	-	1	-	340,000	30,000	-	-	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหาร การเมือง การปกครอง											

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนิน การ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะ เวลาสิ้นสุด	
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป											
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพและการศึกษา งานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ประจำปี 2567	500,000 โอนเพิ่ม 44,000	✓	-	-	-	544,000	-	1ม.ค.67	31 มี.ค.67	
2	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	✓	-	-	-	20,000	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
3	โครงการประชาสัมพันธ์และ บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	50,000	✓	-	-	-	50,000	-	1ต.ค.66	31ธ.ค.66	
4	โครงการปรับปรุงทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลที่ดิน	400,000	✓	-	-	-	400,000	-	1ต.ค.66	31ธ.ค.66	
5	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม	50,000	✓	-	-	-	50,000	-	1มิ.ย.67	31ส.ค.67	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะ เวลาสิ้นสุด	
	ประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง การบัญชี และพัสดุ										
6	โครงการให้ความรู้เพิ่มความเข้าใจ ที่ดิน สปก.นส.3และโฉนด ให้กับ ประชาชน	50,000	✓	-	-	-	50,000	-	1ม.ค.67	31พ.ค.67	
7	โครงการให้ความรู้ สร้างความ เข้าใจแก่ผู้ข้าราชการ	50,000	-	-	✓	-	-	50,000	1ม.ค.67	31 พ.ค.67	
จำนวน 7 โครงการ		1,164,000	6	-	1	-	1,114,000	50,000	-	-	

5.รายการเบิกจ่ายด้านครุภัณฑ์

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป					
1.ประเภทครุภัณฑ์งานสำนักงาน					
1.เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	✓	-	-	7,800	7,800
2.เก้าอี้บุวม	✓	-	-	20,970	20,970
3.ชุดรับแขกไม้ 6 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง	✓	-	-	10,000	10,000
4.ตู้เก็บแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	✓	-	-	21,540	21,540
5.โต๊ะคอมพิวเตอร์	✓	-	-	12,000	12,000
6.โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	✓	-	-	5,900	5,900
7.โต๊ะหมู่บูชา	✓	-	-	8,600	8,600
8.โพงเสียง	✓	-	-	14,000	14,000
9.เก้าอี้ชาตัว U	✓	-	-	11,960	11,960
10.เก้าอี้ชาตัวU Twin-1	✓	-	-	9,980	9,980
11.เก้าอี้แถวเหล็ก 4 ที่นั่ง	✓	-	-	6,990	6,990
12.เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	✓	-	-	7,990	7,990
13.เครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง)	✓	-	-	66,600	66,600

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
14.ชุดรับแขก 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง	✓	-	-	25,900	25,900
15.โซฟารับแขก	✓	-	-	16,900	16,900
16.ตุลีนชัก	✓	-	-	3,850	3,850
17.โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	✓	-	-	23,960	23,960
18.โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง	✓	-	-	13,900	13,900
19.โต๊ะต่อเข้ามุม มีชั้น (FCSS60)	✓	-	-	2,100	2,100
20.โต๊ะทำงานไม้ 2 ลีนชัก	✓	-	-	3,590	3,590
21.โต๊ะทำงานโล่ง	✓	-	-	5,980	5,980
รวม 21 รายการ	21	-	-	300,510	217,600
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต(3เครื่อง)	✓	-	-	30,000	30,000
2.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต(คลัง)	✓	-	-	10,000	10,000
3.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	✓	-	-	20,000	20,000
4.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีดหมึก	✓	-	-	15,000	15,000

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
พร้อมติดตั้งถังหมักฟิมพ์(คลัง)					
5.จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	-	-	✓	7,000	ตั้งรายการใหม่
รวม 5 รายการ	4	-	1	82,000	22,000
1.2 แผนงานการศึกษา					
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.เก้าอี้ปูนวม	✓	-	-	7,800	7,800
2.เก้าอี้สำนักงาน	✓	-	-	3,000	3,000
3.เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	✓	-	-	23,500	23,500
4.เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	✓	-	-	27,200	27,200
5.ตู้เก็บแฟ้ม ขนาด 2 ชั้น 20 ช่อง	✓	-	-	3,600	3,600
6.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	✓	-	-	10,000	10,000
7.ตูรรวม 1 บาน 4 ลิ้นชัก ขนาด 3 ฟุต	✓	-	-	5,000	5,000

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
8.ตุ๊วงของ 2 ชั้นโฌง และ 2 บานเปิดล่าง	✓	–	–	4,600	4,600
9.โตะคอมพิวเตอรื	✓	–	–	12,000	12,000
10.โตะประชุม	✓	–	–	9,900	9,900
11.บันไดอลูมิเนียม ขนาด 6 ฟุต	✓	–	–	7,000	7,000
รวมจำนวน 11 โครงการ	11	–	–	113,600	113,600
2.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1.กล้องวงจรปิด (CCTV)	✓	–	–	60,000	60,000
รวมจำนวน 1 โครงการ	1	–	–	60,000	60,000
3.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1.ตู้กับข้าว	✓	–	–	8,000	8,000
รวมจำนวน 1 รายการ	1	–	–	8,000	8,000
4.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	✓	–	–	10,000	10,000
2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	✓	–	–	24,000	24,000

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
3.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก (Tank Printer)	✓	-	-	16,000	16,000
รวมจำนวน 3 รายการ	3	-	-	50,000	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
1.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
1.เครื่องตัดคอนกรีต	✓	-	-	30,000	30,000
2.เครื่องอัดอากาศ	✓	-	-	20,000	20,000
3.ไม้ชักฟิวส์	✓	-	-	22,000	22,000
รวม 3 รายการ	3	-	-	72,000	72,000
2 . ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	✓	-	-	10,000	10,000
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	✓	-	-	24,000	24,000
3.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	✓	-	-	16,000	16,000

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
4.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย	✓	-	-	4,200	4,200
รวม 4 รายการ	4	-	-	64,200	64,200

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2567

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.72-129 สายทางแยก แก่งคร้อ,นาแก-หนองม่วง หมู่ที่ 2 บ้านหนองรวก ตำบลนาหนองทุ่ม กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ [RD670636120402]	-	✓	-	5,637,100	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				5,637,100	-

1.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2567 (เงินเหลือจ่าย)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 72-131 สายทาง ดงพอง - หนองสองห้อง หมู่ที่ 5 บ้านดงพอง ตำบลนาหนองทุ่ม กว้าง 4 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (1500837000100420A810)	-	✓	-	1,747,000	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,747,000	-