



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(1 เมษายน 2568–30 กันยายน 2568)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ส่วนที่ 1

รอบ 6 เดือน (เดือน 1 เมษายน -30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายในเขตตำบลนาหนอง ทุ่ม จำนวน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 3,4,6, 12,19	4,000,000	✓	-	-	-	3,704,671.70	295,328.30	มิ.ย.68	ก.ย.68	กองช่าง
2	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 18	50,000	✓	-	-	-	49,966	34	พ.ค.68	ส.ค.68	กองช่าง
3	โครงการกำจัดขยะมูล ฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	30,000	✓	-	-	-	30,000	-	เม.ย.68	เม.ย.68	กองช่าง
จำนวน 3 โครงการ		4,080,000	3	-	-	-	4,054,637.70	295,362.30	-	-	-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
1	โครงการอุดหนุน ส่งเสริมสนับสนุนปลูก หม่อนเลี้ยงไหม บ้านหนอง รวก หมู่ที่ 2	40,000	✓	-	-	-	40,000	-	มี.ค.68	พ.ค.68	สำนักปลัด อบต.
	จำนวน 1 โครงการ	40,000	1	-	-	-	40,000	-	-	-	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
1	โครงการจัด กิจกรรมการ เรียนรู้ตามหน่วย ประสบการณ์การ เรียนรู้ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.นา หนองทุ่ม	40,000	-	-	✓	-	-	40,000	ม.ค.68	มี.ค.68	กอง การศึกษาฯ
2	โครงการเพิ่มพูน ความรู้ พัฒนา ศักยภาพและ ประสิทธิภาพของ นักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	✓	-	-	-	14,690	35,310	ม.ค.68	มี.ค.68	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	สังกัด อบต.นา หนองทุ่ม										
3	โครงการเพิ่มพูน ความรู้ พัฒนา ศักยภาพและ ประสิทธิภาพของ นักเรียนในเขต พื้นที่ อบต.นา หนองทุ่ม	100,000	-	-	✓	-	-	100,000	ม.ค.68	ก.พ.68	กอง การศึกษาฯ
4	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร	660,819									กอง การศึกษาฯ
	สถานศึกษา	502,740	✓	-	-	-	502,740	-	ต.ค.67	พ.ย.67	
	4.1 โครงการ	112,404	✓	-	-	-	112,404	-	พ.ค.68	มิ.ย.68	
	สนับสนุนอาหาร	7,000	-	-	✓	-	-	7,000	พ.ค.68	มิ.ย.68	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	กลางวัน	10,150	-	-	✓	-	-	10,150	พ.ค.68	มิ.ย.68	
	4.2 ค่าจัดการ เรียนการสอน	11,375	-	-	✓	-	-	11,375	พ.ค.68	มิ.ย.68	
	(รายหัว)	17,150	-	-	✓	-	-	17,150	พ.ค.68	มิ.ย.68	
	4.3 ค่าหนังสือ เรียน	11,375	-	-	✓	-	-	11,375	พ.ค.68	มิ.ย.68	
	4.4 ค่าอุปกรณ์ การเรียน	17,150	-	-	✓	-	-	17,150	พ.ค.68	มิ.ย.68	
	4.5 ค่าเครื่องแบบ นักเรียน	11,375	-	-	✓	-	-	11,375	พ.ค.68	มิ.ย.68	
	4.6 ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	17,150	-	-	✓	-	-	17,150	พ.ค.68	มิ.ย.68	
5	โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนใน เขตพื้นที่ อบต.นา	749,800	-	✓	-	-	165,386.13	584,413.87	ต.ค.67	ก.ย.68	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	หนองท่อม จำนวน 6 โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน 2 ศูนย์ หมู่ 2,18,8,19										
6	โครงการ สนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับ โรงเรียนในเขต พื้นที่ อบต. นา หนองท่อม จำนวน 6 โรงเรียน	1,808,400	-	✓	-	-	910,800	897,600	ต.ค.-พ.ย.67	พ.ค.-มิ.ย.68	กอง การศึกษาฯ
	จำนวน 6 โครงการ	3,409,019	2	2	2	-	1,706,020.13	1,702,998.87			

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
3.การพัฒนาตามคุณภาพชีวิต											
3.2 แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ											
1	โครงการจัด กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	120,000	✓	-	-	-	120,000	-	ม.ค.68	ม.ค.68	กอง การศึกษาฯ
2	โครงการชีวภาพ เพื่อการเรียนรู้ ทักษะอาชีพแบบ พอเพียง	25,000	-	-	✓	-	-	25,000	พ.ค.68	ส.ค.68	กอง การศึกษาฯ
3	โครงการอบรม เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมสำหรับ เด็กนักเรียนในเขต พื้นที่อบต.นา	60,000	-	-	✓	-	-	60,000	พ.ค.68	ส.ค.68	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	หนองท่อม										
4	โครงการทำนา ข้าวและปลูกผัก สวนครัวโรงเรียน บ้านโคกงาม หมู่ที่ 1	15,000	-	-	✓	-	-	15,000	พ.ค.68	ส.ค.68	กอง การศึกษาฯ
5	โครงการส่งเสริม พัฒนาทักษะ อาชีพการเลี้ยง ปลาดุกในบ่อ ซีเมนต์ โรงเรียน บ้านหนองรวก หมู่ที่ 2	15,000	-	-	✓	-	-	15,000	พ.ค.68	ส.ค.68	กอง การศึกษาฯ
6	โครงการเพาะเห็ด นางฟ้าโรงเรียน บ้านนงเขาทอง	15,000	-	-	✓	-	-	15,000	พ.ค.68	ส.ค.68	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	หมู่ที่ 4										
7	โครงการผลิตและ ใช้สื่อการเรียน การสอน โรงเรียน บ้านดงพอง หมู่ที่ 5	10,000	-	-	✓	-	-	10,000	พ.ค.68	ส.ค.68	กอง การศึกษาฯ
8	โครงการกิจกรรม เกษตรชีวภาพเพื่อ การเรียนรู้ทักษะ อาชีพแบบ พอเพียงโรงเรียน บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 6	25,000	-	-	✓	-	-	25,000	พ.ค.68	ส.ค.68	กอง การศึกษาฯ
9	โครงการ ห้องเรียนเพื่อการ เรียนรู้ โรงเรียน	15,000	-	-	✓	-	-	15,000	พ.ค.68	ส.ค.68	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	บ้านโคกกลาม หมู่ ที่ 8										
จำนวน 9 โครงการ		300,000	1	-	8	-	120,000	180,000	-	-	-
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.2 แผนงานสาธารณสุข											
1	โครงการจัด กิจกรรมรณรงค์ ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	40,000	✓	-	-	-	39,675	325	มี.ค.68	พ.ค.68	สำนักปลัด อบต.
2	โครงการควบคุม โรคขาดสาร	20,000	✓	-	-	-	20,000	-	ม.ค.68	ม.ค.68	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	ไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ										
3	โครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญห ยาเสพติด To /Be number one (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น ในชุมชน หมู่บ้าน ทูลกระหมอน หญิงอุบลรัตน์ นราชกัณญาสิริ วัฒนา	120,000	✓	-	-	-	120,000	-	ม.ค.68	ม.ค.68	สำนักปลัด อบต.
4	โครงการอบรม หมอชาวบ้านใน พระราชประสงค์	40,000	✓	-	-	-	40,000	-	ม.ค.68	ม.ค.68	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	จำนวน 4 โครงการ	220,000	4	-	-	-	219,675	325	-	-	-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต											
3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
1	โครงการประเพณี ทอดเทียนรวม อำเภอแก่งคร้อ ประจำปี 2568	30,000	-	-	✓	-	-	30,000	ก.ค.68	ส.ค.68	กอง การศึกษาฯ
2	โครงการสืบสาน ประเพณีลอย กระทง ประจำปี 2568	150,000	✓	-	-	-	149,550	50	พ.ย.67	พ.ย.67	กอง การศึกษาฯ
3	โครงการรำถวาย เจ้าพ่อพญาแล ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	32,000	-	-	✓	-	-	32,000	พ.ค.68	พ.ค.68	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	ประเพณีบุญเดือน หก จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2568										
4	โครงการรื้อทวายน เจ้าพ่อพญาแล ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว ประเพณีบุญเดือน หก อำเภอ แก่งคร้อ ประจำปี 2568	20,000	✓	-	-	-	20,000	-	ก.พ.68	ก.พ.68	กอง การศึกษาฯ
5	โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยว ประเพณีบุญเดือน หก (บุญบั้งไฟ)	200,000	-	-	✓	-	-	200,000	พ.ค.68	พ.ค.68	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	ประจำปี 2568										
6	โครงการสืบสาน ประเพณีวัน สงกรานต์และการ จัดกิจกรรมวัน ผู้สูงอายุ ประจำปี 2568	50,000	-	-	✓	-	-	50,000	เม.ย.68	เม.ย.68	กองการศึกษาฯ
7	โครงการ ขับเคลื่อนอุทยาน ธรณี	20,000	-	-	✓	-	-	20,000	มี.ค.68	เม.ย.68	สำนักปลัด อบต.
8	โครงการแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์ ระดับอำเภอ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.	50,000	✓	-	-	-	50,000	-	ธ.ค.67	ธ.ค.67	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	2568										
จำนวน 8 โครงการ		552,000	3	-	5	-	219,550	332,450	-	-	-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต											
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์											
1	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณี ส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ	50,000	-	-	✓	-	-	50,000	ต.ค.67	ก.ย.68	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	ชีวิต										
2	โครงการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ คน พิการ ผู้ด้อยโอกาส	40,000	✓	-	-	-	7,365	32,635	ม.ค.68	ส.ค.68	สำนักปลัด อบต.
จำนวน 2 โครงการ		90,000	1	-	1	-	7,365	82,635			-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต											
3.5 แผนงานการเกษตร											
1	โครงการตั้งด่าน จุดสกัดเฝ้าระวัง การตัดไม้ทำลาย ป่าการลักลอบขน ของป่า	50,000	-	-	✓	-	-	50,000	ส.ค.68	ส.ค.68	สำนักปลัด อบต.
2	โครงการรักษา รักรักษา ป่า รักษาแผ่นดิน	20,000	-	-	✓	-	-	20,000	มิ.ย.68	ส.ค.68	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
3	โครงการคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	20,000	✓	-	-	-	16,150	3,850	ส.ค.68	ส.ค.68	สำนักปลัด อบต.
4	โครงการส่งเสริม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น้ำตกสวน้อย ประจำปี 2568	50,000	-	-	✓	-	-	50,000	ม.ค.68	เม.ย.68	สำนักปลัด อบต.
5	โครงการกำจัด วัชพืชและ ผักตบชวาใน แหล่งน้ำธรรมชาติ	30,000	-	-	✓	-	-	30,000	พ.ค.68	ก.ค.68	สำนักปลัดอบต.
6	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมา จาก	49,000	-	-	✓	-	-	49,000	พ.ค.68	ก.ค.68	สำนักปลัดอบต.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน นราชนิศจิตต์สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)										
	รวม 6 โครงการ	219,000	1	-	5	-	16,150	202,850	-	-	-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต											
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง											
1	โครงการแข่งขัน กีฬา อบต. นา หนองทุ่ม ตำบลยา เสพติด	50,000	✓	-	-	-	40,000	10,000	มี.ค.68	มิ.ย.68	สำนักปลัด อบต.
2	โครงการเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	30,000	-	-	✓	-	-	30,000	มิ.ย.68	ก.ค.68	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
3	โครงการฝึกอบรม อาชีพให้แก่สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ ยากไร้ คนพิการ	30,000	-	-	✓	-	-	30,000	มี.ค.68	มี.ย.68	สำนักปลัด อบต.
4	โครงการรณรงค์ ต่อต้านและ ป้องกันยาเสพติด ในชุมชนและ สถานศึกษา	20,000	-	-	✓	-	-	20,000	มี.ย.68	ก.ค.68	สำนักปลัด อบต.
5	โครงการ เสริมสร้างความ เข้มแข็งให้แก่ ชุมชน	50,000	-	-	✓	-	-	50,000	พ.ย.67	ส.ค.68	สำนักปลัด อบต.
จำนวน 5 โครงการ		180,000	-	-	5	-	40,000	140,000	-	-	-

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต											
3.7 แผนงานรักษาความสงบใน											
1	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา เด็กจมน้ำ	50,000	✓	-	-	-	50,000	-	ธ.ค.67	ก.พ.68	สำนักปลัดอบต.
2	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณี เฝ้าระวังและฟื้นฟู หลังเกิดภัยสา ธารณภัย	60,000	-	-	✓	-	-	60,000	ต.ค.67	ก.ย.68	สำนักปลัดอบต.
3	โครงการจัดฝัก	100,000	✓	-	-	-	150,000	-	ม.ค.68	มี.ค.68	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	อบรมเพิ่มพูน ประสิทธิภาพและ ศึกษาดูงานของ สมาชิก อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	โอนเพิ่ม 50,000									อบต.
4	โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้การ ป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนี ไฟในสำนักงาน และสถานศึกษา	30,000	✓	-	-	-	20,000	10,000	พ.ย.67	ธ.ค.67	สำนักปลัด อบต.
5	โครงการฝึกอบรม จัดทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟฟ้า	41,900	✓	-	-	-	41,900	-	ธ.ค.67	ก.พ.68	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	ประจำปี งบประมาณ 2568										
6	โครงการฝึกอบรม ชุดฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การ บริหารส่วนตำบล นาหนองทุ่ม	70,000	-	-	✓	-	-	70,000	มี.ค.68	พ.ค.68	สำนักปลัด อบต.
จำนวน 6 โครงการ		401,900	4	-	2	-	261,900	140,000	-	-	-

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนารบริหาร การเมือง การปกครอง											
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป											
1	โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	20,000	✓	-	-	-	20,000	-	ต.ค.67	ก.ย.68	สำนักปลัด อบต.
2	โครงการ ประชาสัมพันธ์ และบริการรับ ชำระภาษีนอก สถานที่	50,000	✓	-	-	-	50,000	-	ต.ค.67	ธ.ค.68	กองคลัง
3	โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการเงินการ	50,000	✓	-	-	-	100,000	-	มิ.ย.68	ส.ค.68	กองคลัง

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	คลังการบัญชี และพัสดุ										
4	โครงการให้ ความรู้เพิ่มความ เข้าใจ ที่ดิน สปก.นส.3และ โฉนด ให้กับ ประชาชน	50,000	✓	-	-	-	50,000	-	ม.ค.68	พ.ค.68	กองคลัง
5	โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรมและ ความโปร่งใสใน การปฏิบัติ ราชการสำหรับ พนักงานส่วน ตำบลพนักงาน	40,000	✓	-	-	-	40,000	-	ก.พ.68	พ.ค.68	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	จ้าง คณะ ผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต.										
6	โครงการให้ ความรู้ สร้าง ความเข้าใจแก่ผู้ ข้าราชการ	50,000	✓	-	-	-	50,000	-	ม.ค.68	พ.ค.68	กองคลัง
จำนวน 6 โครงการ		310,000	6	-	-	-	310,000	-	-	-	-

ส่วน 2 รายการเบิกจ่ายด้านครุภัณฑ์

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
---------	----------------	----------

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน (1 เมษายน-30 กันยายน 2568)

	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป					
1.สำนักปลัด อบต.					
1.ประเภทครุภัณฑ์งานสำนักงาน					
1.เก้าอี้สำนักงาน	✓	-	-	19,500	19,200
2.ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเปิดทึบ	-	-	✓	31,600	-
3.เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก	✓	-	-	109,200	109,200
4.โต๊ะประชุมไม้สัก	✓	-	-	150,300	150,300
5.พัดลมโคจร 16 นิ้ว	✓	-	-	19,200	19,200
6.ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	-	-	✓	6,500	-
7.เครื่องปรับอากาศแบบแขวน	✓	-	-	258,000	258,000
รวม 7 รายการ	5	-	2	594,300	555,900
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	-	-	✓	48,000	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
ประมวผล					
2.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	✓	-	-	48,000	48,000
3.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)	✓	-	-	16,000	16,000
รวม 3 รายการ	2	-	1	112,000	64,000
3.ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1.ไฟกระพริบเตือนพร้อมป้ายเตือน	✓	-	-	144,000	144,000
รวม 1 รายการ	1	-	-	144,000	144,000
4.ประเภท ครุภัณฑ์อื่น					
1.ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร	✓	-	-	58,040	58,040
2.สายส่งน้ำดับเพลิง	✓	-	-	50,000	50,000
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป					

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
2. กองคลัง					
1. ประเภทครุภัณฑ์งานสำนักงาน					
1. เก้าอี้สำนักงาน	-	-	✓	15,600	-
2. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	-	-	✓	12,000	-
3. ตู้เก็บเอกสารแบบโล่ง 2 ชั้น	-	-	✓	7,980	-
4. ตู้ลิ้นชักใส่เอกสาร 2 ลิ้นชักมีล้อ	-	-	✓	7,980	-
5. โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	-	-	✓	11,800	-
6. ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน แบบถักน้ำซอนด้านล่าง	✓	-	-	9,900	9,900
รวม 6 รายการ	1	-	5	65,260	9,900
2. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	-	-	✓	24,000	24,000
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	✓	-	-	48,000	48,000

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
(หน้าจอกไม่เกิน 19 นิ้ว)					
3.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	✓	-	-	24,000	24,000
รวม 3 รายการ	1	-	2	48,000	48,000
1.2 แผนงานการศึกษา					
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.เก้าอี้สำนักงาน	✓	-	-	3,900	3,900
2.เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	-	-	✓	166,000	-
3.โต๊ะคอมพิวเตอร์	✓	-	-	5,990	5,990
4.โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	✓	-	-	6,900	6,900
5.ชุดสวิตช์ไฟฟ้า	✓	-	-	8,900	8,900
จำนวน 5 รายการ	4	-	-	191,690	25,690

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	✓	-	-	40,000	40,000
2.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Tank Printer)	✓	-	-	40,000	40,000
รวม 2 รายการ	2	-	-	80,000	80,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.ชุดรับแขก 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง	✓	-	-	26,500	26,500
2.ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	-	-	✓	6,600	-
รวม 2 รายการ	1	-	1	33,100	26,500
2.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร					
1.เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส	✓	-	-	25,000	16,000
2.เครื่องคอรัง	✓	-	-	20,000	20,000

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
รวม 2 รายการ	2	-	-	45,000	36,000
3.ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	✓	-	-	22,000	22,000
รวม 1 รายการ	✓	-	-	22,000	22,000
4.ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
1.อินเวอร์เตอร์	✓	-	-	65,000	65,000
รวม 1 รายการ	1	-	-	65,000	65,000
5.ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว					
1.เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น	✓	-	-	9,900	9,900
รวม 1 รายการ	1	-	-	9,900	9,900
6.ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	-	-	✓	48,000	-
รวม 1 รายการ	-	-	1	48,000	-

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2568

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 72- 131 สายทางดงพอง-หนองสอง ห้อง หมู่ที่ 5 บ้านดงพอง ตำบล นาหนองทุ่ม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอ แก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	-	✓	-	3,655,000.00	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				3,655,000.00	-