



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม (สำนักปลัด อบต.).....

ที่ชัย ๗๒๔.๐.๑.๖/.....วันที่.....๔ เมษายน ๒๕๖๗.....

เรื่อง.....ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

### เรื่องเดิม

ตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

### ข้อเท็จจริง


องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖-มีนาคม ๒๕๖๗) ซึ่งมีผลการดำเนินการปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

### ข้อพิจารณา

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖-มีนาคม ๒๕๖๗) เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ และเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ เห็นควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม


### ขอเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นางสาวพลอยชมพู หงษ์เหิน)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นของปลัด อบต.


.....  
-   
.....

(นางสาวสุภาวิศารีย์ มูลปลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

ความเห็นนายก อบต.

.....  
.....  
.....

วิเศษ  


(นายวิชาญ วิชาธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม





รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม  
อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

## รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการอยู่ระหว่าง แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้อำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน						
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายในเขตตำบลนาหนอง ทุ่ม จำนวน 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 3,5,6,8,11และ หมู่ที่ 15	-	-	✓	3,400,000	
2	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	-	-	✓	50,000	
3	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัย มงคล บ้านหนองรวก หมู่ ที่ 2	-	-	✓	200,000	โอนงบประมาณ 200,000
4	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานทั้งภายนอก- ภายใน ตำบลนาหนองทุ่ม	-	-	✓	469,000	โอนงบประมาณ 469,000 เนื่องจากไม่ ดำเนินการ
5	โครงการปรับปรุงอาคาร ห้องประชุม	-	-	✓	617,000	ตั้งโครงการใหม่
รวมจำนวน 5 โครงการ		-	-	5	4,736,000	669,000
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทุนสำรองสะสม ประจำปี 2566						
1	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายจากสระโสภา-	✓	-	-	80,000	80,000



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบ ประมาณ ที่ ได้รับ	งบ ประมาณ เบิกจ่าย
2	เข้าพื้นที่การเกษตร บ้าน โคกงาม หมู่ที่ 1 โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายหน้าโรงเรียน บ้านโคกงาม ไปที่นาง ยาใจ เนียมพา หมู่ที่ 1 บ้านโคกงาม	✓	-	-	49,900	49,900
3	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายบ้านโคกงามถึง ที่นางราตรี หมู่ ประเสริฐ หมู่ที่ 1 บ้านโคก งาม	✓	-	-	69,600	69,600
4	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายแยกแก้งคร้อ ,นาแก-หนองม่วง หมู่ที่ 2 บ้านหนองรวก	✓	-	-	49,600	49,600
5	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายหนองรวก-โคก ล้ำ,คีมคู่ บ้านหนองรวก หมู่ที่ 2	✓	-	-	79,000	79,000
6	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายแยกแก้งคร้อ ,นาแก-หนองรวก,หนอง ม่วง บ้านหนองรวก หมู่ที่ 2	✓	-	-	112,700	112,700
7	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายนาหนองทุ่ม- แยกหนองรวก,โคกล้ำ หมู่ที่ 3	✓	-	-	80,800	80,800

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
8	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายโนนส้มโฮง- สามแยกห้วยอีดำน หมู่ที่ 3	✓	-	-	70,500	70,500
9	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายนกเขาทอง- ห้วยหินแก้ง หมู่ที่ 4 บ้าน นกเขาทอง	✓	-	-	51,300	51,300
10	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายนกเขาทอง-ชัย จันทร์แดง หมู่ที่ 4	✓	-	-	140,700	140,700
11	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง เพื่อการเกษตรแยก โนนนาวัวชัยจันทร์แดง หมู่ ที่ 4	✓	-	-	60,100	60,100
12	โครงการปรับปรุงถนน สายลำห้วยใหญ่-แยกบ้าน นกเขาทอง,ดงพอง หมู่ที่ 4 บ้านนกเขาทอง	✓	-	-	98,700	98,700
13	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายแยกบ้านดงพอง ,นกเขาทอง-ห้วยอีแซว หมู่ที่ 5 บ้านดงพอง	✓	-	-	99,600	99,600
14	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายบ้านดงพอง- หนองสองห้อง หมู่ที่ 5 บ้านดงพอง	✓	-	-	93,700	93,700



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
15	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายห้วยหินล่อง- สามแยกห้วยวังหว้า หมู่ที่ 5 บ้านดงพอง	✓	-	-	138,700	138,700
16	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายนานายสำอาง อาสาชาติ ถึง ถนน คอนกรีตเดิม หมู่ที่ 7 บ้านนาแก	✓	-	-	63,800	63,800
17	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายบ้านนาแก- โปร่งช้าง หมู่ที่ 7 บ้านนา แก	✓	-	-	225,200	225,200
18	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ คสล. ภายใน หมู่บ้านโคกกล่อม หมู่ที่ 8 บ้านโคกกล่อม	✓	-	-	495,000	495,000
19	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังลำห้วยใหญ่-ห้วยอี งอง หมู่ที่ 9 บ้านนาหนอง ทุ่มใต้	✓	-	-	80,700	80,700
20	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายจากลำห้วย ใหญ่-ช่องหินแตก หมู่ที่ 9 บ้านนาหนองทุ่มใต้	✓	-	-	72,000	72,000
21	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายบ้านนาแกเหนือ ถึง แอ่นเป็ล้อย หมู่ที่ 10	✓	-	-	176,200	176,200

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
22	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายใต้ฝายใหม่ หมู่ ที่ 10 บ้านนาแกเหนือ	✓	-	-	110,700	110,700
23	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายเลียบลำห้วย ใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านนา หนองทุ่มกลาง	✓	-	-	51,600	51,600
24	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายบ้านโนนสง่า- คุ้มภูโค้ง บ้านโนนสง่า หมู่ ที่ 12	✓	-	-	169,500	169,500
25	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายบ้านโนนสง่า- ชัยจันทร์แดง หมู่ที่ 12	✓	-	-	146,000	146,000
26	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง สายบ้านนาแก ถึง ท่าขาม หมู่ที่ 13	✓	-	-	99,400	99,400
27	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายท่าขาม - ไปร้อง ข้าง บ้านนาแกใต้ หมู่ที่ 13	✓	-	-	91,900	91,900
28	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายเลียบลำห้วย ใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านโนนรัง	✓	-	-	71,200	71,200
29	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายอ่างหนองแต้- แยกห้วยหินแก้ง, อ่างไปร้อง ขาม หมู่ที่ 15	✓	-	-	150,600	150,600
30	โครงการปรับปรุงถนน	✓	-	-	217,600	217,600



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
	ลูกรัง สายแยกโนนदान- แยกคลองส่งน้ำท่าขาม หมู่ที่ 16 บ้านนาแกศรี สวัสดิ์					
31	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายอ่างโปร่งข้างไป ท่าขาม หมู่ที่ 16 บ้านนา แกศรีสวัสดิ์	✓	-	-	97,200	97,200
32	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำและถนน คสล. สายแยกหนองรวกพัฒนา ,ห้วยอีค่าน-ภูซั้วหว้า บ้านหนองรวกพัฒนา หมู่ ที่ 18	✓	-	-	466,000	466,000
33	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายบ้านโคกล่าม พัฒนา-หนองสะแบง หมู่ที่ 19 บ้านโคกล่ามพัฒนา	✓	-	-	74,800	74,800
34	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายโสกไส้ไก่อ-พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 19 บ้าน โคกล่ามพัฒนา	✓	-	-	73,000	73,000
รวมจำนวน 34 โครงการ		34	-	-	4,207,300	4,207,300
<b>โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567</b>						
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกแก้งคร้อ,นาแก - ที่นา นางยาใจ เนียมพา หมู่ที่ 1 บ้านโคกงาม	✓	-	-	238,000	238,000

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสะพานอรุณ หมู่ที่ 2,18 บ้านหนองรวก,บ้าน หนองรวกพัฒนา	✓	-	-	219,700	219,700
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนน ส้มโอง-หนองรวก,ภูซึบหัว หมู่ที่ 3 บ้านนาหนองทุ่ม	✓	-	-	238,000	238,000
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนกเขาทอง - ห้วยหิน แก้ง หมู่ที่ 4 บ้านนกเขาทอง	✓	-	-	238,000	238,000
5	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำรูปตัวยู ถนนภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 6	✓	-	-	356,000	356,000
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกป่าช้า - ห้วยอึ่งออง หมู่ที่ 9 บ้านนาหนองทุ่มใต้	✓	-	-	238,000.-	238,000.-
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกป่าช้า(คุ้มโนนตาล)- พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านนาหนองทุ่มกลาง	✓	-	-	238,000	238,000
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้ม ท่าขาม หมู่ที่ 13 บ้านนาแก ใต้	✓	-	-	238,000	238,000



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการอยู่ระหว่าง แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
9	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกลำห้วยใหญ่-แยกดงพอง ,นงเขาทอง หมู่ที่ 14 บ้านโนนรัง	✓	-	-	238,000	238,000
10	โครงการปรับปรุงท่อลอด เหลี่ยม หมู่ที่ 15 บ้านนา ล้อม	✓	-	-	166,000	166,000
11	โครงการต่อเติมอาคาร เอนกประสงค์ ในชุมชนหิน ผาฟ้า น้ำ หมู่ที่ 17 บ้านนา แกท่าขอนยูง	✓	-	-	280,000	280,000
12	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาตาแก้ว หมู่ที่ 17 บ้าน นาแกท่าขอนยูง	✓	-	-	117,900	117,900
13	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคก ล้ามพัฒนา ซอย 2 หมู่ที่ 19 บ้านโคกล้ามพัฒนา	✓	-	-	81,200	81,200
14	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก บ้านนางมยุรี บุญใหญ่ ถึง บ้านนายประสิทธิ์ คำทอง สุข หมู่ที่ 19 บ้านโคกล้าม พัฒนา	✓	-	-	185,000	185,000
รวมจำนวน 14 โครงการ		14	-	-	3,071,800	3,071,800
รวมโครงการทั้งสิ้น 53 โครงการ		48	-	5	12,015,100	7,279,100

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
<b>2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง</b>						
<b>2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
1	โครงการอุดหนุน ส่งเสริมสนับสนุนปลูก หม่อนเลี้ยงไหม บ้าน หนองรวก หมู่ที่ 2	-	-	✓	40,000	
2	โครงการอุดหนุน ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบ วงจร หมู่ที่ 8	-	-	✓	40,000	
3	โครงการอุดหนุน ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบ วงจร หมู่ที่ 19	-	-	✓	40,000	
รวมจำนวน 3 โครงการ		-	-	3	120,000	-

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
<b>3.การพัฒนาตามคุณภาพชีวิต</b>						
<b>3.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
1	โครงการปรับภูมิทัศน์หน้า ศูนย์ นามองศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดชัยมงคล ประจำปีงบประมาณ 2567	-	-	✓	20,000	-
2	โครงการปรับภูมิทัศน์หน้า ศูนย์ นามองศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดสว่างบุญญา	-	-	✓	20,000	-



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
	वासประจำปีงบประมาณ 2567					
3	โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด อบต.นาหนองทุ่ม	-	-	✓	40,000	-
4	โครงการเรียนรู้สู่ ธรรมชาติ ประจำปี งบประมาณ 2567	-	-	✓	90,000	-
5	โครงการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567	✓	-	-	100,000	100,000
6	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา 6.1 โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน 6.2 ค่าจัดการเรียนการ สอน(รายหัว) 6.3 ค่าหนังสือเรียน 6.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน 6.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 6.6 ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	-	✓	-	717,392	658,836
					546,840	
					113,832	
					8,000	
					11,600	
					18,560	
					18,560	
7	โครงการจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) ให้กับโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต. นาหนองทุ่ม จำนวน 6 โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์	-	✓	-	877,430	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
	หมู่ 2,18,8,19					
รวมจำนวน 7 โครงการ		1	2	4	1,774,262	758,836
<b>3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต</b>						
<b>3.1 แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
1	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต. นา หนองทุ่ม จำนวน 6 โรงเรียน	-	✓	-	2,055,400	-
รวมจำนวน 1 โครงการ		-	1	-	2,055,400	-
<b>3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต</b>						
<b>3.1 แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>						
1	โครงการอบรมเข้าค่าย เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	✓	20,000	-
2	โครงการอบรมเข้าค่าย คุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กนักเรียนในเขต พื้นที่อบต.นาหนองทุ่ม	-	-	✓	45,000	-
3	โครงการทำนข้าวและ ปลูกผักสวนครัว	-	-	✓	15,000	-
4	โครงการส่งเสริมพัฒนา ทักษะอาชีพการเลี้ยงปลา คูกในบ่อซีเมนต์	-	-	✓	15,000	-
5	โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า	-	-	✓	15,000	-
6	โครงการผลิตและใช้สื่อ การเรียนการสอน	-	-	✓	10,000	-
7	โครงการกิจกรรมเกษตร ชีวภาพเพื่อการเรียนรู้ ทักษะอาชีพแบบพอเพียง	-	-	✓	20,000	-



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
8	โครงการห้องเรียนเพื่อ การเรียนรู้	-	-	✓	15,000	-
รวมจำนวน 8 โครงการ		-	-	8	155,000	-

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

#### 3.2 แผนงานสาธารณสุข

1	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	✓	34,000	-
2	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	-	-	✓	20,000	-
3	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To /Be number one (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน หมู่บ้านทุกครอบครัวอบอุ่นจังหวัดนราธิวาสกัญญาสิริวัฒนา	-	-	✓	120,000	-
4	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	-	-	✓	40,000	-
รวมจำนวน 4 โครงการ		-	-	4	214,000	-

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

#### 3.3 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

1	โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	✓	68,000	-
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.นาหนองทุ่ม	-	-	✓	60,000	-
3	โครงการขับเคลื่อนอุทยานธรณี	-	-	✓	20,000	-
4	โครงการอบรมสัมมนา จริยธรรม คุณธรรม	-	-	✓	50,000	-
5	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	-	-	✓	100,000	-
6	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	-	-	✓	50,000	-
7	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส(ธรรมะธรรมใจ)	-	-	✓	200,000	ตั้งโครงการใหม่
รวมจำนวน 7 โครงการ		-	-	7	548,000	-



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต						
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์						
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	✓	80,000	-
2	โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	-	-	✓	30,000	-
3	โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน	-	-	✓	50,000	-
รวมจำนวน 3 โครงการ		-	-	3	160,000	-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต						
3.5 แผนงานการเกษตร						
1	โครงการตั้งด่านจุดสกัดเฝ้าระวังการตัดไม้ทำลายป่าการลักลอบขนของป่า	-	-	✓	49,950	-
2	โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	-	-	✓	20,000	-
3	โครงการคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	✓	19,540	-
4	โครงการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ำตกสวนน้อยประจำปี 2567	-	-	✓	100,000	-
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	-	-	✓	49,000	-
รวมจำนวน 5 โครงการ		-	-	5	225,940	-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต						
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง						
1	โครงการจัดประชุมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.เคสีอนที่	-	-	✓	40,000	-
2	โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	-	-	✓	30,000	-
3	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน	-	-	✓	54,132	-
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ		-	-	3	124,132	-



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต						
3.7 แผนงานรักษาความสงบใน						
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว	-	-	✓	30,000	-
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	-	✓	-	40,000	-
2	โครงการจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	✓	150,000	-
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในสำนักงานและสถานศึกษา	-	-	✓	30,000	-
4	โครงการฝึกอบรมจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟฟ้า	✓	-	-	30,000	30,000
5	โครงการฝึกอบรมชุดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม	-	-	✓	40,000	-
6	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม	-	-	✓	50,000	-
รวมจำนวน 6 โครงการ		1	1	4	370,000	30,000
4. ยุทธศาสตร์การบริหาร การเมือง การปกครอง						
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพและการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ประจำปี 2567	✓	-	-	500,000	500,000
2	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	-	-	20,000	20,000
3	โครงการประชาสัมพันธ์และบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	-	-	-	50,000	-
4	โครงการปรับปรุงทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลที่ดิน	✓	-	-	400,000	400,000
5	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังการบัญชี และพัสดุ	-	-	✓	50,000	-



6	โครงการให้ความรู้เพิ่มความเข้าใจ ที่ดินสปก.นส3 และโฉนด ให้กับประชาชน	-	-	✓	50,000	-
7	โครงการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ผู้ชำระภาษี	-	-	✓	50,000	-
รวมจำนวน 7 โครงการ		3	-	4	1,120,000	520,000

## 5.รายการเบิกจ่ายด้านครุภัณฑ์

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป					
1.ประเภทครุภัณฑ์งานสำนักงาน					
1.เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	-	-	✓	7,800	-
2.เก้าอี้บุวม	-	-	✓	20,970	-
3.ชุดรับแขกไม้ 6 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง	-	-	✓	10,000	-
4.ตู้เก็บแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	-	-	✓	21,540	-
5.โต๊ะคอมพิวเตอร์	✓	-	-	12,000	12,000
6.โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	✓	-	-	5,900	5,900
7.โต๊ะหมู่บูชา	-	-	✓	8,600	-
8.โพงเดียม	-	-	✓	14,000	-
9.เก้าอี้ขาดัว U	✓	-	-	11,960	11,960
10.เก้าอี้ขาดัวU Twin-1	✓	-	-	9,980	9,980
11.เก้าอี้แถวเหล็ก 4 ที่นั่ง	✓	-	-	6,990	6,990
12.เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	✓	-	-	7,990	7,990
13.เครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง)	✓	-	-	66,600	66,600
14.ชุดรับแขก 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง	✓	-	-	25,900	25,900
15.โซฟารับแขก	✓	-	-	16,900	16,900
16.ตู้ลิ้นชัก	✓	-	-	3,850	3,850
17.โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	✓	-	-	23,960	23,960
18.โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง	✓	-	-	13,900	13,900
19.โต๊ะต่อเขามุม มีชั้น (FCSS60)	✓	-	-	2,100	2,100



โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
20.โต๊ะทำงานไม้ 2 ลีนชัก	✓	-	-	3,590	3,590
21.โต๊ะทำงานโลหะ	✓	-	-	5,980	5,980
<b>รวม 21 รายการ</b>	15	-	6	300,510	217,600
<b>2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>					
1.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (3เครื่อง)	✓	-	-	30,000	30,000
2.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต(คลัง)	✓	-	-	10,000	10,000
3.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	✓	-	-	20,000	20,000
4.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(คลัง)	-	-	✓	15,000	-
5.จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	-	-	✓	7,000	ตั้งรายการใหม่
<b>รวม 5 รายการ</b>	3	-	-	82,000	22,000
<b>1.2 แผนงานการศึกษา</b>					
<b>1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
1.เก้าอี้บุวม	✓	-	-	7,800	7,800
2.เก้าอี้สำนักงาน	✓	-	-	3,000	3,000
3.เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	✓	-	-	23,500	23,500
4.เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	✓	-	-	27,200	27,200
5.ตู้เก็บแฟ้ม ขนาด 2 ชั้น 20 ช่อง	✓	-	-	3,600	3,600
6.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	✓	-	-	10,000	10,000
7.ตู้อวม 1 บาน 4 ลีนชัก ขนาด 3 ฟุต	✓	-	-	5,000	5,000
8.ตู้วางของ 2 ชั้นโลหะ และ 2 บานเปิดล่าง	✓	-	-	4,600	4,600
9.โต๊ะคอมพิวเตอร์	✓	-	-	12,000	12,000
10.โต๊ะประชุม	✓	-	-	9,900	9,900
11.บันไดอลูมิเนียม ขนาด 6 ฟุต	✓	-	-	7,000	7,000



โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
รวมจำนวน 11 โครงการ	11	-	-	113,600	113,600
<b>2.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>					
1.กล้องวงจรปิด (CCTV)	✓	-	-	60,000	60,000
รวมจำนวน 1 โครงการ	1	-	-	60,000	60,000
<b>3.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>					
1.ตู้กับข้าว	✓	-	-	8,000	8,000
รวมจำนวน 1 รายการ	1	-	-	8,000	8,000
<b>4.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>					
1.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	✓	-	-	10,000	10,000
2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	✓	-	-	24,000	24,000
3.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก ( Tank Printer)	✓	-	-	16,000	16,000
รวมจำนวน 3 รายการ	3	-	-	50,000	50,000
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>					
<b>1.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>					
1.เครื่องตัดคอนกรีต	-	-	✓	30,000	
2.เครื่องอัดอากาศ	-	-	✓	20,000	
3.ไม้ซักฟิวส์	-	-	✓	22,000	
รวม 3 รายการ	-	-	3	25,000	25,000
<b>2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>					
1.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	✓	-	-	10,000	10,000
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	-	-	✓	24,000	-
3.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	-	-	✓	16,000	-
4.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	✓	4,200	



โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย					
รวม 4 รายการ	1	-	3	54,200	10,000

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2567

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.72-129 สายทางแยกแก้งคร้อ,นาแก-หนองม่วง หมู่ที่ 2 บ้านหนองรวก ตำบลนาหนองทุ่ม กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ [RD670636120402]	-	-	✓	5,637,100	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				5,637,100	-