



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
(ตุลาคม 2565–กันยายน 2566)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

(เดือน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน						
1	โครงการก่อสร้างหนองน้ำ อบต.นาหนองทุ่ม หมู่ที่ 14 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ	✓	-	-	417,200	416,000
2	โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงาน อบต.นาหนอง ทุ่ม หมู่ที่ 14 ตำบลนา หนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	-	✓	-	1,100,000	เบิกจ่ายงวดแรก 508,200 กันเงิน
3	โครงการต่อเติมหลังคา กันสาดด้านหน้าโรงครัว และโดม ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดชัยมงคล บ้าน หนองรวก หมู่ที่ 2	-	-	✓	110,300	โอนงบประมาณ 110,300
4	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ ในชุมชน หินผาฟ้า น้ำ หมู่ที่ 17 บ้านนาแกท่าขอนยุง ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ	✓	-	-	300,000	299,700

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คุ้มท่าขาม หมู่ที่ 13 บ้านนาแกใต้ ตำบลนา หนองทุ่ม	-	✓	-	211,500	กั้นเงิน 211,500
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โคกสามพัฒนา ซอย 2 หมู่ที่ 19	-	✓	-	229,000	กั้นเงิน 229,000
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ดงพอง – หนองสองห้อง บ้านดงพอง หมู่ที่ 5	✓	-	-	224,800	223,000
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นาตาแก้ว หมู่ที่ 17	-	✓	-	211,500	กั้นเงิน 211,500
9	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โนนส้มโอง – หนองรวก, ภู ซั้บหว้า บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 3	✓	-	-	211,500	209,500
10	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนกเขาทอง – ซั้บ จันทร์แดง บ้านนกเขา ทอง หมู่ที่ 4	✓	-	-	224,800	223,000

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
11	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนสง่า – คุ่มภูโค้ง หมู่ที่ 12	-	✓	-	211,500	กั้นเงิน 211,500
12	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกถนนแก่งคร้อ,นาแก – ที่นางนงเยาว์ เนียมพา หมู่ที่ 1	✓	-	-	211,500	211,500
13	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกป่าช้า – ห้วยอี้งอง บ้านนาหนองทุ่มใต้ หมู่ที่ 9	✓	-	-	211,500	211,500
14	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกป่าช้า(คุ่มโนนตาล) – พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11	✓	-	-	211,500	211,500
15	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกลำห้วยใหญ่-แยกดง พอง,นกเขาทอง บ้าน โนนรัง หมู่ที่ 14	-	✓	-	211,500	กั้นเงิน 211,500
16	โครงการก่อสร้างขยาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน บ้าน นาล้อม หมู่ที่ 15	-	-	✓	254,000	ไม่สามารถ ดำเนินการได้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
17	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสะพานหลวง รวัก หมู่ที่ 2,18 บ้านหนองรวก,บ้าน หนองรวกพัฒนา	✓	-	-	300,000	298,000
18	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ คสล.ภายใน หมู่บ้านโคกกล่อม หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนองหุ้ม	✓	-	-	242,000	กั้นเงิน 242,000
19	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัวยู ถนน ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง ไผ่ล้อม หมู่ที่ 6	✓	-	-	297,300	กั้นเงิน 297,300
20	โครงการกำจัดขยะมูล ฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	✓	-	-	30,000	30,000
รวมจำนวน 20 โครงการ		12	6	2	5,421,400	2,841,900

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง						
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
1	โครงการอุดหนุนกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน	✓	-	-	120,000	120,000
รวมจำนวน 1 โครงการ		1	-	-	120,000	120,000

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต						
3.1 แผนงานการศึกษา						
1	โครงการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพและ ประสิทธิภาพของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	-	-	36,000	36,000
2	โครงการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ตามหน่วย ประสบการณ์การเรียนรู้ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์	✓	-	-	40,000	40,000
3	โครงการจัดซื้ออาหาร เสริม(นม)ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2,18,8,19 จำนวน 2 ศูนย์ โครงการจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) ให้กับโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.นาหนอง ทุ่ม จำนวน 6 โรงเรียน	✓	-	-	876,970	876,970
4	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.นาหนอง ทุ่ม จำนวน 6 โรงเรียน	✓	-	-	1,579,200	1,579,200
5	โครงการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	✓	-	-	100,000	100,000
6	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	✓	-	-	496,970	496,970

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
7	โครงการอุดหนุนสวน ราชการ จำนวน 6 โรงเรียน	✓	-	-	155,000	155,000
รวมจำนวน 7 โครงการ		7	-	-	3,284,140	3,284,140

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

1	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	✓	-	-	34,000	33,500
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	-	-	✓	100,000	ไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร	✓	-	-	30,000	30,000
4	โครงการส่งเสริมแพทย์แผนไทยใส่ใจในคุณภาพชีวิต	✓	-	-	30,000	30,000
5	โครงการอุดหนุนด้านสาธารณสุขตามโครงการ พระราชดำริ	✓	-	-	180,000	180,000
รวมจำนวน 5 โครงการ		4	-	1	374,000	273,500

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

1	โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น	✓	-	-	60,000	10,000
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.นาหนองทุ่ม	✓	-	-	60,000	ไม่ใช่ งบประมาณ
3	โครงการขับเคลื่อนอุทยานธรณี	✓	-	-	20,000	10,000
4	โครงการอบรมสัมมนา จริยธรรม คุณธรรม	-	-	✓	50,000	ไม่ได้ ดำเนินการ

รวมจำนวน 4 โครงการ		3	-	1	190,000	20,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต						
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์						
1	โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	✓	-	-	20,000	15,207
2	โครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี	✓	-	-	20,000	19,995
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว	✓	-	-	30,000	20,650
4	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	✓	-	-	30,000	29,975
รวมจำนวน 4 โครงการ		4	-	-	100,000	85,827
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต						
3.5 แผนงานการเกษตร						
1	โครงการตั้งต้นจุดสกัดเฝ้าระวังการตัดไม้ทำลายป่าการลักลอบขนของป่า	-	-	✓	49,950	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการรักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	✓	-	-	20,000	540
3	โครงการคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	✓	-	-	19,540	5,000
4	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำธรรมชาติ	✓	-	-	20,650	20,650
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุนดาฯสยามบรมราชกุมารฯ(อพ.สธ.)	-	-	✓	49,000	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมจำนวน 5 โครงการ		3	-	2	159,140	26,190
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต						
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง						
1	โครงการจัดประชุมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.เคื่อนที่	✓	-	-	30,000	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
2	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน	✓	-	-	10,000	ไม่ได้ใช้

						งบประมาณ
3	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน	✓	-	-	50,000 โอนเพิ่ม	69,662
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ		3	-	-	90,000	69,662
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต						
3.7 แผนงานรักษาความสงบ						
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ	-	-	✓	30,000	ไม่ได้ทำ
2	โครงการจัดฝึกอบรม เพิ่มพูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	✓	-	-	115,000 (โอนเพิ่ม)	176,830
3	โครงการฝึกอบรมจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า	✓	-	-	30,000	30,000
4	โครงการฝึกอบรมชุดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม	-	-	✓	78,500	ไม่ได้ทำ
รวมจำนวน 4 โครงการ		2	-	2	253,500	206,830
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหาร การเมือง การปกครอง						
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพและการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ประจำปี 2566	✓	-	-	550,000	550,000
2	โครงการทบทวนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลที่ดินตามมาตรา 92 และ มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562	✓	-	-	400,000 โอนเพิ่ม	700,000
3	โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	-	-	20,000	20,000
4	โครงการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ผู้ชำระภาษี	✓	-	-	50,000	50,000
5	โครงการให้ความรู้เพิ่มความเข้าใจใน ที่ดิน สปก.,นส.3 และโฉนดให้กับประชาชน	✓	-	-	50,000	50,000
6	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน	✓	-	-	50,000	43,900

	การคลัง การบัญชี และพัสดุ					
7	โครงการอบรมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริต	-	-	✓	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมจำนวน 7 โครงการ		6	-	1	1,140,000	1,413,900

5.รายการเบิกจ่ายตามครุภัณฑ์

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป					
1.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1.เครื่องตัดหญ้าแบบขอแข็ง	✓	-	-	19,000	19,000
2.เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	✓	-	-	13,000	13,000
3.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	✓	-	-	34,000	34,000
4.โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต	✓	-	-	13,200	13,200
รวม 4 รายการ	4	-	-	79,200	79,200
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	✓	-	-	10,000	10,000
รวม 1 รายการ	1	-	-	10,000	10,000
3. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชุดรับแขกไม้	✓	-	-	10,000	10,000
รวม 1 รายการ	✓	-	-	10,000	10,000
4.ประเภทครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง					
1.กรวยจราจร	✓	-	-	4,500	4,500
2.ไฟกระพริบเตือนพร้อมป้ายเตือน	✓	-	-	72,000	72,000
3.แผงกั้นจราจร	✓	-	-	10,000	10,000
รวม 3 รายการ	3	-	-	86,500	86,500

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
1.2 แผนงานการศึกษา					
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.เก้าอี้สำนักงาน	✓	-	-	6,400	6,400
2.ตู้เก็บแฟ้ม ขนาด 20 ช่อง	✓	-	-	4,000	4,000
3.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	✓	-	-	10,000	10,000
4.โต๊ะคอมพิวเตอร์	✓	-	-	8,000	8,000
รวม 4 รายการ	4	-	-	28,400	28,400
2.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
1.บันไดอลูมิเนียม ขนาด 6 ฟุต	✓	-	-	7,000	7,000
2.รถเข็นสามล้อ	✓	-	-	16,000	16,000
รวม 2 รายการ	2	-	-	25,000	25,000
3.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1.ตู้กับข้าว	✓	-	-	8,000	8,000
2.ตู้เย็น	✓	-	-	17,000	17,000
รวม 2 รายการ	2	-	-	23,000	23,000
4.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	✓	-	-	22,000	22,000
รวม 1 รายการ	1	-	-	22,000	22,000
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน					
1.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร					
1.ปั้มน้ำบาดาล	✓	-	-	28,000	28,000
รวม 1 รายการ	1	-	-	28,000	28,000
2.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง					

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1.เครื่องเชื่อม INVERTER	✓	-	-	10,000	10,000
2.เครื่องตัดคอนกรีต	✓	-	-	30,000	30,000
3.เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ	✓	-	-	6,400	6,400
รวม 3 รายการ	3	-	-	46,400	46,400
3.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1.เครื่องกรองน้ำ	✓	-	-	110,000	110,000
รวมจำนวน 1 รายการ	1	-	-	110,000	110,000

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2566

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 72-132 สาย แยกนาแกใต้,โนนรัง – อ่างเก็บน้ำท่าขาม หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลนาหนอง ทุ่ม	-	✓	-	7,860,000	กันเงิน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				7,860,000	-

2. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบกลาง ประจำปี 2566

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์	-	✓	-	3,981,000.00	กันเงิน

คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายทาง แยกถนน รพช.3018-น้ำตกสาวน้อย รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.72-001 หมู่ที่ 7 บ้านนาแก ตำบลนาหนองทุ่ม					
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				3,981,000.00	-

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. ผลการติดตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565 – เดือน กันยายน 2566) โดยการประเมินผลจากการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) สามารถสรุปได้ ดังนี้

1.1 โครงการตามแผนพัฒนาและแผนเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2566 มีทั้งหมด โครงการ .154 โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 61 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.61 ของโครงการตามแผนพัฒนา

1.2 โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและดำเนินแล้วเสร็จจำนวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.49 ของโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 27.92 ของโครงการตามแผนพัฒนา

1.3 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.84 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 3.89 ของโครงการตามแผนพัฒนา

1.4 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.67 ของโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 7.79 ของโครงการตามแผนพัฒนา

สรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(เดือน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

โครงการ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ		โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการ ทั้งหมด	
จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
45	73.77	6	9.84	10	16.39	61	100.00

2. ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาและอุปสรรค คือ การจัดทำโครงการไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้าทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้

3. ข้อเสนอแนะ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม)

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดังนี้

- 1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลั่งในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 2) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- 3) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่ต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
- 4) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาปรับลดโครงการ แผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ หากยังมีความจำเป็นควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาให้เห็นเป็นรูปธรรม