



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(1 เมษายน 2568-30 กันยายน 2568)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ส่วนที่ 1

รอบ 6 เดือน (เดือน 1 เมษายน -30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายในเขตตำบลนาหนอง ทุ่ม จำนวน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 3,4,6, 12,19	4,000,000	✓	-	-	-	3,704,671.70	295,328.30	มิ.ย.68	ก.ย.68	กองช่าง
2	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 18	50,000	✓	-	-	-	49,966	34	พ.ค.68	ส.ค.68	กองช่าง
3	โครงการกำจัดขยะมูล ฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	30,000	✓	-	-	-	30,000	-	เม.ย.68	เม.ย.68	กองช่าง
จำนวน 3 โครงการ		4,080,000	3	-	-	-	4,054,637.70	295,362.30	-	-	-

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
1	โครงการอุดหนุน ส่งเสริมสนับสนุนปลูก หม่อนเลี้ยงไหม บ้านหนอง รวก หมู่ที่ 2	40,000	✓	-	-	-	40,000	-	มี.ค.68	พ.ค.68	สำนักปลัด อบต.
จำนวน 1 โครงการ		40,000	1	-	-	-	40,000	-	-	-	-

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
1	โครงการจัด กิจกรรมการ เรียนรู้ตามหน่วย ประสบการณ์การ เรียนรู้ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.นา หนองทุ่ม	40,000	✓	-	-	-	39,981	19	ม.ค.68	มี.ค.68	กอง การศึกษาฯ
2	โครงการเพิ่มพูน ความรู้ พัฒนา ศักยภาพและ ประสิทธิภาพของ นักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	✓	-	-	-	14,690	35,310	ม.ค.68	มี.ค.68	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	สังกัด อบต. นาหนองทุ่ม										
3	โครงการเพิ่มพูน ความรู้ พัฒนา ศักยภาพและ ประสิทธิภาพของ นักเรียนในเขต พื้นที่ อบต.นา หนองทุ่ม	100,000	-	-	-	✓	-	100,000	ม.ค.68	ก.พ.68	กอง การศึกษาฯ
4	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา 4.1 โครงการ สนับสนุนอาหาร	502,740	✓	-	-	-	502,740	-	ต.ค.67	พ.ย.67	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	กลางวัน										
	4.2 ค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว)	112,404	✓	-	-	-	112,404	-	พ.ค.68	มิ.ย.68	
	4.3 ค่าหนังสือ เรียน	7,000	✓	-	-	-	4,400	2,600	พ.ค.68	มิ.ย.68	
	4.4 ค่าอุปกรณ์ การเรียน	10,150	✓	-	-	-	6,380	3,770	พ.ค.68	มิ.ย.68	
	4.5 ค่า เครื่องแบบ นักเรียน	11,375	✓	-	-	-	7,150	4,225	พ.ค.68	มิ.ย.68	
	4.6 ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	17,150	✓	-	-	-	10,780	6,370	พ.ค.68	มิ.ย.68	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
5	โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนใน เขตพื้นที่ อบต.นา หนองทุ่ม จำนวน 6 โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน 2 ศูนย์ หมู่ 2,18,8,19	749,800 โอนเพิ่ม 10,000 รวม 759,800	-	✓	-	-	569,140.76	190,659.24 กันเงิน 178,860	ต.ค.67	ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ
6	โครงการ สนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับ โรงเรียนในเขต พื้นที่ อบต. นา หนองทุ่ม จำนวน	1,808,400	✓	-	-	-	1,797,400	11,000 รร.สังคีน จำนวน 28,396บาท รวม 39,396 บาท	ต.ค.-พ.ย.67	พ.ค.-มิ.ย. 68	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	6 โรงเรียน										
จำนวน 6 โครงการ		3,419,019	4	1	-	1	3,065,065.76	353,953.24	-	-	-
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต											
3.2 แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ											
1	โครงการจัด กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	120,000	✓	-	-	-	120,000	-	ม.ค.68	ม.ค.68	กอง การศึกษา
2	โครงการชีวภาพ เพื่อการเรียนรู้ ทักษะอาชีพแบบ พอเพียง	25,000	✓	-	-	-	25,000	-	พ.ค.68	ส.ค.68	กอง การศึกษา
3	โครงการอบรม เข้าค่ายคุณธรรม	60,000	✓	-	-	-	60,000	-	พ.ค.68	ส.ค.68	กอง การศึกษา

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน (1 เมษายน-30 กันยายน 2568)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	จริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียนใน เขตพื้นที่อบต.นา หนองทุ่ม										
4	โครงการทำนา ข้าวและปลูกผัก สวนครัวโรงเรียน บ้านโคกกางม หมู่ ที่ 1	15,000	✓	-	-	-	15,000	-	พ.ค.68	ส.ค.68	กอง การศึกษาฯ
5	โครงการส่งเสริม พัฒนาทักษะ อาชีพการเลี้ยง ปลาดุกในบ่อ ซีเมนต์ โรงเรียน บ้านหนองรวก หมู่ที่ 2	15,000	✓	-	-	-	15,000	-	พ.ค.68	ส.ค.68	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
6	โครงการเพาะ เห็ดนางฟ้า โรงเรียนบ้าน นกเขาทอง หมู่ที่ 4	15,000	✓	-	-	-	15,000	-	พ.ค.68	ส.ค.68	กอง การศึกษาฯ
7	โครงการผลิต และใช้สื่อการ เรียนการสอน โรงเรียนบ้านดง พอง หมู่ที่ 5	10,000	✓	-	-	-	10,000	-	พ.ค.68	ส.ค.68	กอง การศึกษาฯ
8	โครงการกิจกรรม เกษตรชีวภาพ เพื่อการเรียนรู้ ทักษะอาชีพแบบ พอเพียงโรงเรียน บ้านหนองไผ่ล้อม	25,000	✓	-	-	-	25,000	-	พ.ค.68	ส.ค.68	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	หมู่ที่ 6										
9	โครงการ ห้องเรียนเพื่อการ เรียนรู้ โรงเรียน บ้านโคกล่าม หมู่ ที่ 8	15,000	✓	-	-	-	15,000	-	พ.ค.68	ส.ค.68	กอง การศึกษาฯ
จำนวน 9 โครงการ		300,000	9	-	-	-	300,000	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน (1 เมษายน-30 กันยายน 2568)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต											
3.2 แผนงานสาธารณสุข											
1	โครงการจัด กิจกรรมรณรงค์ ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	40,000	✓	-	-	-	39,675	325	มี.ค.68	พ.ค.68	สำนักปลัด อบต.
2	โครงการควบคุม โรคขาดสาร ไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	20,000	✓	-	-	-	20,000	-	ม.ค.68	ม.ค.68	สำนักปลัด อบต.
3	โครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To /Be number one (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น)	120,000	✓	-	-	-	120,000	-	ม.ค.68	ม.ค.68	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	ในชุมชน หมู่บ้าน ทุลกระหม่อน หญิงอุบลรัตน์ ราชภัฏญาสิริ วัฒนา										
4	โครงการอบรม หมอชาวบ้านใน พระราชประสงค์	40,000	✓	-	-	-	40,000	-	ม.ค.68	ม.ค.68	สำนักปลัด อบต.
จำนวน 4 โครงการ		220,000	4	-	-	-	219,675	325	-	-	-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต											
3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
1	โครงการ ประเพณีทอด เทียนรวมอำเภอ แก่งคร้อ ประจำปี	30,000	✓	-	-	-	-	30,000	ก.ค.68	ส.ค.68	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	2568										
2	โครงการสืบสาน ประเพณีลอย กระทง ประจำปี 2568	150,000	✓	-	-	-	149,550	450	พ.ย.67	พ.ย.67	กอง การศึกษาฯ
3	โครงการร่ำถวาย เจ้าพ่อพญาแล ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว ประเพณีบุญ เดือนหก จังหวัด ชัยภูมิประจำปี 2568	32,000 (โอนเพิ่ม 10,000 บาท) รวม 42,000 บาท	✓	-	-	-	40,300	1,700	พ.ค.68	พ.ค.68	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
4	โครงการรื้อถวายเป็นพุทธบูชา ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีบุญเดือนหก อำเภอ แก่งคร้อ ประจำปี 2568	20,000	✓	-	-	-	20,000	-	ก.พ.68	ก.พ.68	กอง การศึกษาฯ
5	โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยว ประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้ง ไฟ)ประจำปี 2568	200,000	✓	-	-	-	179,000	21,000	พ.ค.68	พ.ค.68	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
6	โครงการสืบสาน ประเพณีวัน สงกรานต์และ การจัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2568	50,000	-	-	✓	-	-	50,000	เม.ย.68	เม.ย.68	กองการศึกษาฯ
7	โครงการ ขับเคลื่อนอุทยาน ธรณี	20,000	✓	-	-	-	-	20,000	มี.ค.68	เม.ย.68	สำนักปลัด อบต.
8	โครงการแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์ ระดับอำเภอ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	50,000	✓	-	-	-	50,000	-	ธ.ค.67	ธ.ค.67	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	จำนวน 8 โครงการ	562,000	6	-	2	-	438,850	123,150	-	-	-
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต											
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์											
1	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณี ส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ	50,000	✓	-	-	-	39,000	11,000	ต.ค.67	ก.ย.68	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	ชีวิต										
2	โครงการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ คน พิการ ผู้ด้อยโอกาส	40,000 โอน 50,000	✓	-	-	-	86,745	3,255	ม.ค.68	ส.ค.68	สำนักปลัด อบต.
จำนวน 2 โครงการ		140,000	1	-	1	-	125,745	14,255			-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต											
3.5 แผนงานการเกษตร											
1	โครงการตั้งด่าน จุดสกัดเฝ้าระวัง การตัดไม้ทำลาย ป่าการลักลอบขน ของป่า	50,000	✓	-	-	-	49,950	50	ส.ค.68	ส.ค.68	สำนักปลัด อบต.
2	โครงการรักษาน้ำ รักษป่า รักษา	20,000	✓	-	-	-	10,932	9,068	มิ.ย.68	ส.ค.68	สำนักปลัด อบต.

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน (1 เมษายน-30 กันยายน 2568)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	แผ่นดิน										
3	โครงการคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	20,000	✓	-	-	-	16,150	3,850	ส.ค.68	ส.ค.68	สำนักปลัด อบต.
4	โครงการส่งเสริม ท่องเที่ยวเชิง นิเวศน้ำตกสาว น้อยประจำปี 2568	50,000	-	-	✓	-	-	50,000	ม.ค.68	เม.ย.68	สำนักปลัด อบต.
5	โครงการกำจัด วัชพืชและ ผักตบชวาใน แหล่งน้ำ ธรรมชาติ	30,000 โอน 118,232 รวม 148,232	✓	-	-	-	148,232	-	พ.ค.68	ก.ค.68	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
6	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมา จาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราช สุตฯ สยามบรมราช กุมารฯ(อพ.สธ.)	20,000	-	-	✓	-	-	20,000	พ.ค.68	ก.ค.68	สำนักปลัด อบต.
รวม 6 โครงการ		308,232	4	-	2	-	225,264	82,968	-	-	-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต											
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง											
1	โครงการแข่งขัน กีฬา อบต. นาหนองทุ่ม ด้าน ยาเสพติด	50,000	✓	-	-	-	40,000	10,000	มี.ค.68	มิ.ย.68	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
2	โครงการเงินทุน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	30.000	✓	-	-	-	30,000	-	มิ.ย.68	ก.ค.68	สำนักปลัด อบต.
3	โครงการ ฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ ยากไร้ คนพิการ	30,000	✓	-	-	-	30,000	-	มี.ค.68	มิ.ย.68	สำนักปลัด อบต.
4	โครงการรณรงค์ ต่อต้านและ ป้องกันยาเสพติด ในชุมชนและ สถานศึกษา	20,000	✓	-	-	-	20,000	-	มิ.ย.68	ก.ค.68	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
5	โครงการ เสริมสร้างความ เข้มแข็งให้แก่ ชุมชน	50,000	-	-	✓	-	-	50,000	พ.ย.67	ส.ค.68	สำนักปลัด อบต.
จำนวน 5 โครงการ		180,000	4	-	1	-	120,000	60,000	-	-	-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต											
3.7 แผนงานรักษาความสงบใน											
1	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา เด็กจมน้ำ	60,000	✓	-	-	-	60,000	-	ธ.ค.67	ก.พ.68	สำนักปลัด อบต.
2	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครอง	60,000	✓	-	-	-	3,400	56,600	ต.ค.67	ก.ย.68	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	สวนทองถิ่น กรณี เฝ้าระวังและฟื้นฟู หลังเกิดภัยสา ธารณภัย										
3	โครงการจัดฝึก อบรมเพิ่มพูน ประสิทธิภาพและ ศึกษาดูงานของ สมาชิก อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	100,000 โอนเพิ่ม 50,000 รวม 150,000	✓	-	-	-	150,000	-	ม.ค.68	มี.ค.68	สำนักปลัด อบต.
4	โครงการ ฝึกอบรมให้ ความรู้การ ป้องกันอัคคีภัย	30,000	✓	-	-	-	20,000	10,000	พ.ย.67	ธ.ค.67	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	และการอพยพ หนีไฟใน สำนักงานและ สถานศึกษา										
5	โครงการ ฝึกอบรมจัดทำ แนวกันไฟป้องกัน ไฟฟ้าประจำปี งบประมาณ 2568	41,900	✓	-	-	-	41,900	-	ธ.ค.67	ก.พ.68	สำนักปลัด อบต.
6	โครงการ ฝึกอบรมชุด ฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิต	70,000	✓	-	-	-	70,000	-	มี.ค.68	พ.ค.68	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	อาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การ บริหารส่วนตำบล นาหนองทุ่ม										
จำนวน 6 โครงการ		411,900	6	-	-	-	345,300	66,600	-	-	-
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหาร การเมือง การปกครอง											
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป											
1	โครงการ ฝึกอบรมเพิ่มพูน ความรู้ เพิ่ม ประสิทธิภาพและ การศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร	550,000	✓	-	-	-	550,000	-	พ.ย.67	ธ.ค.67	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	สมาชิกสภา ท้องถิ่น ข้าราชการ ท้องถิ่น พนักงาน จ้าง และ ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2568										
2	โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	20,000	✓	-	-	-	20,000	-	ต.ค.67	ก.ย.68	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
3	โครงการ ประชาสัมพันธ์ และบริการรับ ชำระภาษีนอก สถานที่	50,000	✓	-	-	-	50,000	-	ต.ค.67	ธ.ค.68	กองคลัง
4	โครงการปรับปรุง ทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลที่ดิน	400,000	✓	-	-	-	400,000	-	ต.ค.67	ธ.ค.67	กองคลัง
5	โครงการ ฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพด้าน การเงินการคลัง การบัญชี และ พัสดุ	50,000	✓	-	-	-	50,000	-	มิ.ย.68	ส.ค.68	กองคลัง

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
6	โครงการให้ ความรู้เพิ่มความ เข้าใจ ที่ดิน สปก.นส.3และ โฉนด ให้กับ ประชาชน	50,000	✓	-	-	-	50,000	-	ม.ค.68	พ.ค.68	กองคลัง
7	โครงการ ฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรมและ ความโปร่งใสใน การปฏิบัติ ราชการสำหรับ พนักงานส่วน ตำบลพนักงาน จ้าง คณะ	40,000	✓	-	-	-	40,000	-	ก.พ.68	พ.ค.68	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
	ผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต.										
8	โครงการจัด ประชุมประชาคม ระดับตำบล	20,000	✓	-	-	-	20,000	-	มี.ค.67	มิ.ย.68	สำนักปลัด อบต.
9	โครงการให้ ความรู้ สร้าง ความเข้าใจแก่ผู้ ชำระภาษี	50,000	✓	-	-	-	50,000	-	ม.ค.68	พ.ค.68	กองคลัง
จำนวน 9 โครงการ		1,230,000	9	-	-	-	1,230,000	-	-	-	-

ส่วน 2 รายการเบิกจ่ายด้านครุภัณฑ์

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป					
1.สำนักปลัด อบต.					
1.ประเภทครุภัณฑ์งานสำนักงาน					
1.เก้าอี้สำนักงาน	✓	-	-	19,500	19,200
2.ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเปิดทึบ	✓	-	-	31,600	31,600
3.เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก	✓	-	-	109,200	109,200
4.โต๊ะประชุมไม้สัก	✓	-	-	150,300	150,300
5.พัดลมโคจร 16 นิ้ว	✓	-	-	19,200	19,200
6.ตูเย็น ขนาด 5 คิวปีกฟูต	✓	-	-	6,500	6,500
7.เครื่องปรับอากาศแบบแขวน	✓	-	-	258,000	258,000
รวม 7 รายการ	7	-	-	594.300	594,300

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล	✓	-	-	48,000	48,000
2.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	✓	-	-	48,000	48,000
3.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)	✓	-	-	16,000	16,000
รวม 3 รายการ	3	-	-	112,000	112,000
3.ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1.ไฟกระพริบเตือนพร้อมป้ายเตือน	✓	-	-	144,000	144,000
รวม 1 รายการ	1	-	-	144,000	144,000
4.ประเภท ครุภัณฑ์อื่น					
1.ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร	✓	-	-	58,040	58,040
2.สายส่งน้ำดับเพลิง	✓	-	-	50,000	50,000

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
รวม 2 รายการ	2	-	-	-	108,040
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป					
2. กองคลัง					
1. ประเภทครุภัณฑ์งานสำนักงาน					
1.เก้าอี้สำนักงาน	✓	-	-	15,600	15,600
2.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	✓	-	-	12,000	12,000
3.ตู้เก็บเอกสารแบบโล่ง 2 ชั้น	✓	-	-	7,980	7,980
4.ตู้อลิ้นชักใส่เอกสาร 2 ลิ้นชักมีล้อ	✓	-	-	7,980	7,980
5.โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	✓	-	-	11,800	11,800
6.ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน แบบถักน้ำซอน ด้านล่าง	✓	-	-	9,900	9,900
รวม 6 รายการ	6	-	-	65,260	65,260
2. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงาน	✓	-	-	24,000	24,000

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
ประมวลผล					
2.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล (หน้าจอไม่เกิน 19 นิ้ว)	✓	-	-	48,000	48,000
3.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	✓	-	-	24,000	24,000
รวม 3 รายการ	3	-	-	48,000	48,000
1.2 แผนงานการศึกษา					
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.เก้าอี้สำนักงาน	✓	-	-	3,900	3,900
2.เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	✓	-	-	166,000	166,000
3.โต๊ะคอมพิวเตอร์	✓	-	-	5,990	5,990
4.โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อม กระจก	✓	-	-	6,900	6,900

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
5.ชุดสว่านไฟฟ้า	✓	-	-	8,900	8,900
จำนวน 5 รายการ	5	-	-	191,690	191,690
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ สำนักงาน	✓	-	-	40,000	40,000
2.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก (Tank Printer)	✓	-	-	40,000	40,000
รวม 2 รายการ	2	-	-	80,000	80,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.ชุดรับแขก 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง	✓	-	-	26,500	26,500
2.ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	✓	-	-	6,600	6,600
รวม 2 รายการ	2	-	-	33,100	33,100
2.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร					
1.เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส	✓	-	-	25,000	16,000

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
2.เครื่องค่อรี้ง	✓	-	-	20,000	20,000
รวม 2 รายการ	2	-	-	45,000	36,000
3.ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	✓	-	-	22,000	22,000
รวม 1 รายการ	✓	-	-	22,000	22,000
4.ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
1.อินเวอร์เตอร์	✓	-	-	65,000	65,000
รวม 1 รายการ	1	-	-	65,000	65,000
5.ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว					
1.เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น	✓	-	-	9,900	9,900
รวม 1 รายการ	1	-	-	9,900	9,900
6.ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ	✓	-	-	48,000	48,000

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
งานประมวลผล					
รวม 1 รายการ	1	-	-	48,000	48,000

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2568

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัลทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 72-131 สายทางดงพอง-หนองสองห้อง หมู่ที่ 5 บ้านดงพอง ตำบลนาหนองทุ่ม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ		✓	-	3,655,000	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				3,655,000	-